



Prefeitura
CAJATI

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL		PRAZO PROPOSTO							DATA BASE:							
		INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S.							julho-22							
		FINAL: 180 dias a partir da data da assinatura da O.S.														
		UNIDADE	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	TOTAL							
ITEM	SERVIÇOS		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias								
1. SERVIÇOS PRELIMINARES																
		%	62%	8%	8%	8%	8%	8%								
		R\$	68.503,52	8.242,22	8.242,22	8.242,22	8.242,22	8.242,22	109.714,60							
2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES (blocos/calice)																
		%	100%													
		R\$	1.219,03						1.219,03							
3. FUNDAÇÃO																
3.1 ESTACAS																
		%	100%													
		R\$	109.298,75						109.298,75							
3.2 BLOCOS																
		%		100%												
		R\$		125.553,16					125.553,16							
4. GALPÃO PRÉ MOLDADO																
4.1 VIGAS DE TRAVAMENTO SUPERIORES																
		%			100%											
		R\$			81.933,28				81.933,28							
4.2 PILARES																
		%			100%											
		R\$			155.973,19				155.973,19							
4.3 TELHADO																
		%			47%	28%	23%	2%								
		R\$			359.030,39	215.870,10	174.007,88	15.096,42	764.004,79							
5. ELÉTRICA																
		%						100%								
		R\$						129.335,49	129.335,49							
6. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS																
		%	45%					55%								
		R\$	15.000,00					18.686,60	33.686,60							
7. MURO DE DIVISA L= 111,64m																
		%	5%	21%	23%	23%	12%	17%								
		R\$	4.790,48	19.326,77	21.594,70	21.152,17	11.261,05	15.444,91	93.570,07							
TOTAL			R\$	198.811,78	R\$	153.122,14	R\$	626.773,77	R\$	245.264,49	R\$	193.511,14	R\$	186.805,64	R\$	1.604.288,96