



DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

E-mail: convenios@cajati.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – FOLHA 1/2																			
Obra:																			
Item	Descrição	1.º mês					2.º mês					3.º mês							
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	PROJETO ESTRUTURAL						100,00% R\$ 0,00						0,00% R\$ 0,00						0,00% R\$ 0,00
2	CANTEIRO DE OBRAS						25,00% R\$ 1.824,83						25,00% R\$ 1.824,83						25,00% R\$ 1.824,83
3	SERVIÇOS PRELIMINARES						100,00% R\$ 9.450,54						0,00% R\$ 0,00						0,00% R\$ 0,00
4	DEMOLIÇÃO ESTRUTURAL						100,00% R\$ 42.193,20						0,00% R\$ 0,00						0,00% R\$ 0,00
5	TERRAPLANAGEM						0,00 R\$ 0,00						51,00% R\$ 6.615,20						49,00% R\$ 6.355,79
6	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)						100,00% R\$ 74.473,36						0,00 R\$ 0,00						0,00 R\$ 0,00
7	MESOESTRUTURA (PILARES E VIGAS)						0,00 R\$ 0,00						80,00% R\$ 119.340,35						20,00% R\$ 29.835,09
8	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA						0,00 R\$ 0,00						72,00% R\$ 223.938,81						12,00% R\$ 37.323,14
9	EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA						0,00 R\$ 0,00						14,00% R\$ 20.102,06						57,00% R\$ 81.844,12
Porcentagem Aplicada no Mês		17,40%					55,28%					15,07%							
RECURSO ESTADUAL - (52,21%)		R\$ 68.426,79					R\$ 217.392,67					R\$ 59.263,88							
RECURSO MUNICIPAL - (47,79%)		R\$ 62.625,70					R\$ 198.962,56					R\$ 54.239,61							
VALOR TOTAL		R\$ 131.052,49					R\$ 416.355,23					R\$ 113.503,49							





DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

E-mail: convenios@cajati.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – FOLHA 2/2																			
Obra:																			
Item	Descrição	4.º mês						5.º mês						6.º mês					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	PROJETO ESTRUTURAL						0,00 R\$ 0,00												
2	CANTEIRO DE OBRAS						25,00% R\$ 1.824,83												
3	SERVIÇOS PRELIMINARES						0,00 R\$ 0,00												
4	DEMOLIÇÃO ESTRUTURAL						0,00 R\$ 0,00												
5	TERRAPLANAGEM						0,00 R\$ 0,00												
6	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)						0,00 R\$ 0,00												
7	MESOESTRUTURA (PILARES E VIGAS)						0,00 R\$ 0,00												
8	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA						16,00% R\$ 49.764,18												
9	EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA						29,00% R\$ 41.639,99												
Porcentagem Aplicada no Mês		12,25%																	
RECURSO ESTADUAL - (52,21%)		R\$ 48.174,02																	
RECURSO MUNICIPAL - (47,79%)		R\$ 44.089,92																	
VALOR TOTAL		R\$ 92.263,94																	
VALOR TOTAL GERAL Σ		750.175,15																	

DATA: 04/08/2022

