



Prefeitura

CAJATI**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

LOCAL: ESTRADA DO COLINA S/N - CAJATI-SP		PRAZO PROPOSTO							DATA BASE:
		INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S.							julho-22
		FINAL: 240 dias a partir da data da assinatura da O.S.							
		UNIDADE	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	TOTAL
ITEM	SERVIÇOS		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1 DEMOLIÇÃO									
	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	R\$	8.661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,80
1.2 LOCAÇÃO									
	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	R\$	7.134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134,19
1.2 CANTEIRO DE OBRAS									
	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	R\$	849,96							849,96
2. ESTRUTURA									
	%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	
	R\$	0,00	0,00	115.856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	115.856,80
3 ALVENARIA, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS									
	%	10%	40%	40%	10%	0%	0%	0%	
	R\$	5.679,27	22.717,09	22.717,09	5.679,27	0,00			56.792,72
4 COBERTURA									
	%	0%	0%	10%	30%	60%	0%	0%	
	R\$	0,00	0,00	9.187,19	27.561,56	55.123,12	0,00		91.871,87
5 REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE									
	%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	
	R\$	0,00	0,00	0,00	24.106,85	24.106,85	0,00		48.213,70
6 PISOS									
6.1 CONTRAPISO									
6.1.1 PISO INTERNO									
	%	0%	0%	0%	0%	10%	90%		
	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	7.418,44	66.765,95		74.184,39
6.1.2 PISO EXTERNO									
	%	0%	0%	0%	0%	20%	80%		
	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	10.798,35	43.193,38		53.991,73
7 ADQUAÇÃO HIDROSANITARIA									
	%	0%	0%	30%	70%	0%	0%	0%	
	R\$	0,00	0,00	5.814,64	13.567,48	0,00	0,00		19.382,12
8 ADQUAÇÃO DE INSTAÇÃO ELÉTRICA									
	%	0%	0%	0%	0%	50%	50%		
	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	19.589,17	19.589,17		39.178,34
9 ESQUADRIAS									
	%	0%	0%	30%	50%	20%	0%		

		R\$	0,00	0,00	10.983,28	18.305,47	7.322,19	0,00	36.610,94								
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS																
		%	0%	0%	0%	0%	20%	80%									
		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,68	7.502,74	9.378,42								
11	PINTURA																
		%	0%	0%	0%	0%	0%	100%									
		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.967,08	30.967,08								
17	LIMPEZA FINAL																
		%	0%	0%	0%	0%	0%	100%									
		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,73	3.168,73								
TOTAL			R\$	22.325,22	R\$	22.717,09	R\$	164.558,99	R\$	89.220,64	R\$	126.233,80	R\$	171.187,05	R\$	596.242,79	