



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



Prefeitura

CAJATI

AMPLIAÇÃO EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO		PRAZO PROPOSTO			DATA BASE:	
		INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S.			fevereiro-23	
		FINAL: 90 dias a partir da data da assinatura da O.S.				
		UNIDADE	º mês	º mês	º mês	TOTAL
ITEM	SERVIÇOS		30 dias	60 dias	90 dias	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES						
		%	90%	10%		
		R\$	13.821,26	1.535,69		15.356,94
2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES						
		%	100%			
		R\$	3.535,50			3.535,50
3. FUNDAÇÃO - SAPATAS						
		%	100%			
		R\$	18.739,46			18.739,46
4. VIGAS						
		%	100%			
		R\$	18.120,86			18.120,86
5. PILARES						
		%	100%			
		R\$	15.016,78			15.016,78
6. PISO EXTERNO CALÇADA						
		%	100%			
		R\$	7.366,52			7.366,52
7. PAREDES E DIVISÓRIAS						
		%	100%			
		R\$	66.308,97			66.308,97
8.1 PORTAS DE MADEIRA						
		%	100%			
		R\$	5.622,63			5.622,63
8.2 JANELAS DE ALUMÍNIO						
		%		100%		
		R\$		34.567,94		34.567,94
9. IMPERMEABILIZAÇÃO						
		%	100%			
		R\$	1.748,21			1.748,21

10. ACABAMENTO E REVESTIMENTO				
	%	100%		
	R\$	57.289,02		57.289,02
11. COBERTURA				
	%	30%	70%	
	R\$	26.127,52	60.964,22	87.091,74
12. ACABAMENTO, LOUÇAS E METAIS				
	%	100%		
	R\$	15.361,44		15.361,44
13. ALIMENTAÇÃO - REDE DE ÁGUA FRIA				
	%	100%		
	R\$	1.727,10		1.727,10
14. ÁGUA FRIA - DISTRIBUIÇÃO				
	%	14%	86%	
	R\$	54,50	348,09	402,59
15. ESGOTO				
	%	100%		
	R\$	4.949,65		4.949,65
16. ÁGUA PLUVIAL				
	%		100%	
	R\$		8.817,90	8.817,90
17. COBERTURA DE ACESSO AMPLIAÇÃO				
	%		100%	
	R\$		17.849,69	17.849,69
18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
	%	40%	60%	
	R\$	7.750,43	11.747,44	19.497,87
19. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS				
	%		100%	
	R\$		2.501,30	2.501,30
20. FECHAMENTO EXTERNO				
	%		100%	
	R\$		27.405,30	27.405,30
TOTAL				
	R\$	150.280,19	R\$ 149.363,29	R\$ 129.633,94 R\$ 429.277,41