

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS BAIRRO BARRA DO AZEITE - LOTE 002		PRAZO PROPOSTO					DATA BASE:
		INÍCIO: 05 dias da data da assinatura da O.S. FINAL: 120 dias a partir da data da assinatura da O.S.					julho-25
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª Mês	2ª Mês	3ª Mês	4ª Mês	TOTAL
1. SERVIÇOS PRELIMINARES							
		%	75,00%	25,00%			100%
		R\$	10.240,59	3.413,53			13.654,12
2. GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS							
		%	25%	75%			100%
		R\$	5.572,37	16.717,11			22.289,48
3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
		%			75%	25%	100%
		R\$			129.579,54	43.193,18	172.772,72
4. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							
		%	75%	25%			100%
		R\$	296.057,84	98.685,95			394.743,79
5. DRENAGEM / SAÍDAS D'ÁGUA							
		%	25%	25%	50%		100%
		R\$	23.392,42	23.392,42	46.784,84		93.569,68
6. SINALIZAÇÃO E LOMBADAS							
		%			50%	50%	100%
		R\$			15.810,43	15.810,43	31.620,85
7. PASSEIO E CONTENÇÕES							
		%	25%	25%	25%	25%	100%
		R\$	43.646,00	43.646,00	43.646,00	43.646,00	174.583,99
TOTAL			R\$ 378.909,22	R\$ 185.855,01	R\$ 235.820,80	R\$ 102.649,60	R\$ 903.234,63

OBS: Foram considerados 120 dias de prazo de execução da obra, levando em consideração um adicional de 30 dias devido ao período de sazonalidade de chuva com base no índice pluviométrico fornecido pela Defesa Civil.

07/07/2025

LUCAS FELIPE PEREIRA CARÁ
ARQUITETO
CAU/SP - A169653-0