



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

## ESTADO DE SÃO PAULO

### DEMONSTRATIVO DE METAS, PROJETOS E ATIVIDADES EXERCÍCIO DE 2.007

ATIVIDADE/PROJETO/META	SITUAÇÃO	Valor Orçado R\$	Valor Realizado
Aquisição de Veículos e Equipamentos Câmara	META ATINGIDA	57.000,00	69.069,00
Reforma/Construção Prédio Câmara	DOTAÇÃO ANULADA PARCIALMENTE E OBRA NÃO REALIZADA. PROJETO PREVISTO NOVAMENTE NO ORÇAMENTO DE 2.008	110.000,00	0,00
Continuação na Obra de Construção no Novo Paço Municipal	Obra em Andamento	0,00	555.998,15
Construção de Novo Almoxarifado, Patrimônio e Ativo Fixo	Empenhado e em fase de execução	10.000,00	110.918,88
Aquisição de Veículo para Seção de Patrimônio e Ativo Fixo	META CONCLUÍDA	31.000,00	31.000,00
Aquisição de Veículo para Serviços Municipais	META CONCLUÍDA	31.000,00	31.000,00
Aquisição de Veículo para Administração Geral	META CONCLUÍDA	37.000,00	37.000,00
Aquisição de Veículo p/ Deptº. de Educação e Cultura	META CONCLUÍDA	30.000,00	23.950,00
Aquisição de Veículo para Transporte de Alunos	META CONCLUÍDA	40.000,00	105.000,00
Aquisição de Veículo para Transporte de Pacientes	META CONCLUÍDA	50.000,00	105.000,00
Aquisição de Ambulância para Hospital	META CONCLUÍDA	50.000,00	96.999,99
Ampliação da E. M. Bairro Barro Branco	OBRA CONCLUÍDA	120.000,00	70.135,78
Transporte de Universitários/Faculdade	META ATINGIDA	160.000,00	159.100,00
Construção de Quadra de Esportes EMEF Vila Andréia	Obra Empenhada em 2.007 – em andamento 2008	0,00	79.715,02
Construção de Quadra de Esportes EMEF Capelinha	Obra Empenhada em 2.007 – em andamento 2008	0,00	79.715,02
Ampliação e Reforma EMEF Forquilha	Obra em andamento	0,00	60.801,52
Construção de EMEI Vila Braz	OBRA CONCLUÍDA	0,00	39.789,89
Construção de Centro Odontológico Municipal	Obra em andamento	0,00	134.369,20



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**

## **ESTADO DE SÃO PAULO**

Recapeamento Asfáltico	META REALIZADA	100.000,00	96.904,63
Pavimentação Asfáltica	Projeto a ser realizado com Verba do Governo Federal, Estadual e Municipal – parceria	300.000,00	1.159.748,32
Canalização de Córrego	Projeto não realizado buscando Recursos junto ao Governo Federal ou Estadual	50.000,00	0,00
Tubulações e Drenagens	META REALIZADA	35.000,00	34.200,26
Extensão de Rede Elétrica e Remanejamento de Postes	Obra em Andamento	100.000,00	98.658,94
Construção e Manutenção de Pontes	Obra em Andamento	65.000,00	185.534,82
Construção de Quadra de Esportes Bairro Capelinha	Remanejamento em Audiência Pública	40.000,00	-40.000,00
Construção de Campo no Bairro Parafuso	Obra em Andamento	100.000,00	99.337,48
Centro Poliesportivo e de Eventos	Obra em Andamento (Recurso do Governo Estadual e Municipal)	55.000,00	244.265,02
Construção de CRAS	Remanejamento em Audiência Pública	100.000,00	-70.000,00

SEÇÃO DE CONTABILIDADE, 27/02/2008.