

segunda-feira, 27 de junho de 2016

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - ABRIGO PARA MENORES

A/C Sr. MAYRA VEIGA

CAJATI / SP

FONE : (13) 3854-8660

E-mail: mveiga.eng@gmail.com

Em atendimento à solicitação de V. as., apresentamos nossa proposta para execução de estrutura pré-fabricada "HIPERMOLDE", conforme segue:

1 ESPECIFICAÇÕES DA ESTRUTURA.

1.1	ESTRUTURA DE COBERTURA PRÉ-FABRICADA.	ESTRUTURA PRINCIPAL
1.1.1	Vão	15,00 m
1.1.2	Comprimento	15,00 m
1.1.3	Pé - direito	6,00 m
1.1.4	Área	225,00 m ²
1.1.5	Modulação	1 x 5,10 + 1 x 4,90 + 1 x 5,00 m
1.1.6	Beiral frente	0,80 m
1.1.7	Beiral fundo	0,80 m
1.1.8	Beiral lateral direita	1,00 m
1.1.9	Beiral lateral esquerda	1,00 m
1.1.10	Terças	Maciça em Concreto Armado
1.1.11	Tirante	Aço SAE 1045 - galvanizado - diâmetro 3/4"
1.1.12	Telha	Ondulada em fibrocimento, sem amianto, 6 mm de espessura com acessórios de fixação galvanizados
1.1.13	Fundação	Sapata pré fabricada
		Sub total R\$ 82.135,00

1.2	ESTRUTURA DE COBERTURA PRÉ-FABRICADA.	ANEXO
1.2.1	Vão	4,90 m
1.2.2	Comprimento	5,61 m
1.2.3	Pé - direito	2,30 m
1.2.4	Área	27,49 m ²
1.2.5	Modulação	1 x 5,61 m
1.2.6	Beiral frente	SEM
1.2.7	Beiral fundo	SEM
1.2.8	Beiral lateral direita	1,00 m
1.2.9	Beiral lateral esquerda	1,00 m
1.2.10	Terças	Maciça em Concreto Armado
1.2.11	Tirante	Aço SAE 1045 - galvanizado
1.2.12	Fundação	Sapata pré fabricada
1.2.13	Telha	Ondulada em fibrocimento, sem amianto, 6 mm de espessura com acessórios de fixação galvanizados
		Sub total R\$ 13.710,00

1.3				<u>CALHA METÁLICA. ESTRUTURA PRINCIPAL E ANEXO</u>			
1.4.1		28,30 m. de calha em Alumínio 07 mm corte 70		R\$		8.959,09	
1.4.2		62,00 m. de Condutores em PVC 100mm.					
				Sub total		R\$	8.959,09

VALOR TOTAL COM COBERTURA FIBROCIMENTO R\$ 104.804,09
(cento e quatro mil oitocentos e quatro reais e nove centavos)



2 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

2.1 OPÇÃO 01:

ENTRADA na assinatura do contrato + 04 (QUATRO) parcelas mensais iguais.

2.2 OPÇÃO 02:

BNDES - O banco do desenvolvimento de todos os brasileiros.

Financiamento em até 48 vezes



www.cartaobndes.gov.br

2.3 OPÇÃO 03:

CONSTRUCARD - Um financiamento oferecido pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Financiamento em até 96 vezes



3 FUNDAÇÕES.

No presente orçamento a fundação é do tipo **sapata pré-fabricada com cálice**, indicada para solos com resistência mínima de 2 kgf/cm² e bloco de junção para até uma (01) estaca. Em caso de necessidade de bloco de junção para mais de uma (01) estaca haverá necessidade de um reestudo e consequentemente um novo orçamento.

Não estão inclusos neste orçamento quaisquer serviços relativos a estaca ou broca manual.

4 PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo de execução: a Combinar.

5 VALIDADE DESTA PROPOSTA

20 (vinte) dias

Após este prazo esta proposta perderá integralmente sua validade.

6 GARANTIA HIPERMOLDE.

A HIPERMOLDE se responsabiliza pela solidez das estruturas de concreto por ela fornecidas, garantindo por 5 (cinco) anos a contar da data do aceite definitivo da obra por parte do Cliente, contra defeitos provenientes de imperfeições dos serviços e produtos por ela fornecidos, de acordo com a legislação em vigor, desde que:

Nenhuma modificação estrutural tenha sido feita pelo Cliente ou por terceiros;

Não tenha havido uso indevido da estrutura;

Seja comunicado por escrito à HIPERMOLDE no prazo de até 30 (trinta) dias do aparecimento de qualquer defeito ou falha.

7 RESPONSABILIDADES DA HIPERMOLDE.

7.1	Demarcação do estaqueamento (se necessário);
7.2	Escavação e arrasamento das estacas para a execução dos blocos, caso os serviços de fundação fizerem parte deste escopo;
7.3	Execução dos serviços utilizando mão de obra especializada;
7.4	Usinagem, transporte, descarga e montagem da estrutura pré-fabricada;
7.5	Fornecimento de todo o material e ferramentas necessárias ao bom andamento da obra, dentro de suas responsabilidades definidas em contrato;
7.6	Alojamento e refeição para a equipe de trabalho durante a execução dos serviços;
7.7	Emissão de ART (anotação de responsabilidade técnica) para todos os serviços fornecidos;
7.8	Utilização de equipamentos de segurança (EPI's) em todas as etapas da obra;



8 RESPONSABILIDADES DO CLIENTE.

8.1	Fornecimento de um ponto de água e energia elétrica no local da obra;
8.2	Acesso ao local da obra para trânsito de veículo pesado, mesmo em dias de chuva;
8.3	Guarda de material e equipamentos;
8.4	Execução de sondagem no local da obra para a determinação da resistência do solo;
8.5	Serviços de estaqueamento ou broca manual (se necessário);
8.6	Serviços de terraplanagem (se necessário);
8.7	Rebaixamento de lençol freático (se necessário);
8.8	Execução de calhas para captação de águas pluviais;
8.9	Execução de rufos para vedação onde se fizer necessário;
8.10	Instalações de condutores para calhas pré-fabricadas, caso estas façam parte do escopo;
8.11	Serviço de demolição, rompimento de piso, desmonte de rocha, remoção de material excedente gerado pela obra, contenção do terreno e escoramento das edificações existentes;
8.12	Local para descarga das peças pré-fabricadas de modo que não atrapalhe a montagem;
8.13	Demarcação e indicação das divisas limitantes do terreno;
8.14	Revestimento de proteção da estrutura e/ou elementos de fixação em caso de ambiente ou trabalho agressivos à estrutura;
8.15	Fornecimento do material necessário ao assentamento dos pilares;
8.16	Liberar o terreno livre para o início dos trabalhos em até 15 dias da assinatura do contrato;
8.17	Compatibilização dos serviços da HIPERMOLDE com os demais serviços da obra;

9 DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES.

Local da obra: **CAJATI / SP**

Correrá por conta do CLIENTE todos os encargos e obrigações relativas a aprovação e execução de projetos e requerimentos de alvarás junto aos órgãos públicos competentes (PREFEITURA MUNICIPAL, INSS, CENTRO DE SAÚDE, DNER, ETC...)

Caso a obra seja paralisada por motivos alheios aos de competência da HIPERMOLDE, os custos adicionais de transporte de pessoal e equipamentos correrão por conta do CLIENTE.

Os recolhimentos das obrigações previdenciárias e fundiárias referentes aos funcionários que trabalharão na execução e montagem da estrutura pré-fabricada correrão por conta da HIPERMOLDE, não respondendo o CLIENTE, seja solidária ou subsidiariamente por ditas obrigações devidas aos órgãos competentes.


Esperando através desta atender vossos interesses, ficamos a sua inteira disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente.

PAULO HENRIQUE DA S. S. FERREIRA
Dpto Comercial - Gestor Comercial
Técnico em Edificações
Email : comercial1@hipermolde.com.br
(13) 3864-2700 / 9 9786-0542



CROQUI DA ESTRUTURA A SER FORNECIDO:



CROQUI DA ESTRUTURA A SER FORNECIDO:

