

## MEMORIAL DESCRITIVO

**SERVIÇO: GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA COBERTURA DA QUADRA DO ABRIGO DE MENORES**

**LOCAL: BICO DO PATO - CAJATI - SP**

### APRESENTAÇÃO

O presente memorial visa estabelecer os procedimentos para construção da cobertura da quadra do abrigo de menores – Bairro Bico do Pato – Cajati/SP

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

#### 1. GALPÃO

##### FUNDAÇÃO

A fundação do galpão pré-moldado de concreto deve ser contemplado pela empresa fornecedora das peças pré-moldadas, portanto será dimensionada pela mesma. Tendo como parâmetro para esse memorial o tipo sapata pré-fabricada com cálice e bloco de junção para até uma estaca.

##### GALPÃO

Galpão pré moldado em concreto armado com vão de 15,00 m, pé direito 6,00 m, cobertura em Telha ondulada de fibrocimento, sem amianto, 6mm de espessura com acessórios de fixação galvanizados. Tirantes em aço SAE 1045, galvanizados, diâmetro  $\frac{3}{4}$ ". Incluso fundação, sapata pré-fabricada.

Ligação da edificação com o galpão em pré-moldado com vão de 4,90m e comprimento de 5,61. Pé-direito de 2,30, Telha ondulada de fibrocimento, 6mm de espessura com acessórios de fixação galvanizados. Terças maciças em concreto armado. Fundação pré-moldada.

#### 2. PISO

##### DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE PISO

O piso existente deverá ser quebrado nos locais onde serão escavados para execução da fundação, assim como para a execução das valas de drenagem.

##### CIMENTADO DESEMPENADO

Será medido pela área de cimentado executado (m<sup>2</sup>).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do cimentado desempenado nos locais onde serão regularizados devido a quebra para a execução da fundação e valas de drenagem.

##### REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO

Será medido pela área de piso regularizada com nata de cimento (m<sup>2</sup>).

O item remunera o fornecimento de argamassa plástica com cimento e areia no traço 1:1 e a mão-de-obra necessária para a execução da regularização do piso com nata de cimento, aplicada com escova, vassoura ou rolo.

Implica na regularização de todo o piso da quadra para receber pintura.



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAJATI

### 3. PINTURA

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP



#### PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO

Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m<sup>2</sup>). O item remunera o fornecimento de tinta acrílica, a base de resinas acrílicas, com alta resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702. Referência Suvil Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrílico com Quartzos da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, com a tinta diluída em 40% de água, duas demãos de acabamento, com a tinta diluída em 20% de água, conforme especificações do fabricante.

### 4. DRENAGEM

#### CANALETA EM ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO

Canaleta com tampa de concreto - exclusivamente para utilização em áreas externas onde haja passagem de pedestres.

- Concreto usinado, Fck 15MPa, moldado in loco.
- Fôrma em chapa resinada e=12mm.

#### EXECUÇÃO

- O terreno deve ser escavado e fortemente apiloado.
- Lançar o concreto e executar o caimento devidamente. Quando não indicado em projeto, considerar declividade mínima igual a 0,3%.
- Executar recorte de 2,5cm em cada lado para apoio das tampas de concreto.
- O acabamento final deve ser desempenado.

#### SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Limpeza do terreno. • Escavação da vala.
- Apiloamento do fundo. • Canaleta (fôrma e concreto).
- Limpeza da canaleta.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO • m — por metro linear executado.

#### TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA

- Placa pré-moldada de concreto armado: - Acabamento liso e sem irregularidades; fundida em fôrma de dormir (24h), feita de chapa compensada resinada e = 12mm, ou chapa de aço; - Armação em aço CA-50 Ø=6,3mm; - Concreto usinado Fck 15 MPa.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO • m — por metro linear executado.

#### TAMPA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA COM FUROS PARA DRENAGEM

- Placa pré-moldada de concreto armado com furos para drenagem: - Acabamento liso e sem irregularidades; fundida em fôrma de dormir (24h), feita de chapa compensada resinada e = 12mm, ou chapa de aço; - Armação em aço CA-50 Ø=6,3mm; - Concreto usinado Fck 15 MPa.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO • m — por metro linear executado.



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAJATI

## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP



### 5. COMPLEMENTARES

#### **RETIRADA DE ESTRUTURA DE COBERTURA (ACESSO)**

Remoção da cobertura em frente a porta principal.

O item remunera o fornecimento de materiais e a mão de obra necessária para a remoção dos tubos e do toldo da cobertura.

**Cajati, 01 de Julho de 2016.**